



Stanovisko ÚJD SR k identifikovanej zámene materiálu u komponentov použitých pri výstavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce

Pri internej pomontážnej kontrole jedným z dodávateľov, zabezpečujúcim montáž komponentov pri výstavbe JE Mochovce 3, 4, bola identifikovaná nezhoda materiálu pri dvoch T-kusoch potrubia DN15 inštalovaných na 4. bloku. Na základe výsledkov následne vykonaného auditu v spoločnosti, ktorá tieto komponenty dodala, sa SE MO34 rozhodli overiť aj zvyšnú časť dodávky tejto spoločnosti.

Vzhľadom na uvedené zistenia bude preverená komplet dodávka potrubných dielov od tohto dodávateľa, pričom bol zvolený odstupňovaný prístup podľa dôležitosti komponentov z pohľadu jadrovej bezpečnosti. Pri najdôležitejších komponentoch bude vykonaná kontrola každého jedného kusu. Pri menej dôležitých sa začne kontrolovať percentuálne stanovená náhodná vzorka z jednotlivých dodávok, tak aby bola pokrytá každá jedna dodávka a šarža a v prípade negatívnych zistení sa rozsah kontroly rozšíri. Aktuálne stále prebieha sumarizácia a vytvára sa databáza nainštalovaných komponentov, celkovo pôjde o niekoľko tisíc kusov.

Pravosť inšpekčných certifikátov sa overuje priamo u výrobcu hutníckeho polotovaru, ktorý certifikát vydal, a zároveň sa overenie vykonáva aj u oprávnených právnických osôb, ktoré potvrdili kvalitu a vlastnosti daného výrobku. Paralelne sa vykonáva pozitívna materiálová identifikácia, prípadne sa laboratórne overuje chemické zloženie dodaných komponentov. Momentálne už bolo vykonaných viac ako dvetisíc meraní spektrálnymi analyzátormi a žiadna ďalšia zámena materiálu zatiaľ zistená nebola. To znamená, že nebolo identifikované použitie materiálu nižšej triedy namiesto vysokolegovanej koróziiodolnej ocele. Doteraz vykonané analýzy však ukazujú, že v niektorých prípadoch materiál nainštalovaného komponentu nie je v zhode s deklarovávaným materiálom v inšpekčnom certifikáte. To okrem iného znamená, že nainštalovaný materiál nie je v zhode s požiadavkami projektu jadrového zariadenia.

ÚJD SR má jasne stanovené požiadavky na dokladovanie kvality a vlastností materiálu hutníckych výrobkov použitých na výrobu vybraných zariadení. V rámci prebiehajúcej inšpekcie ÚJD SR kontroluje akým spôsobom bude ich splnenie preukázané zo strany SE MO34 ako držiteľa povolenia pre výstavbu JZ. V prípade, že SE MO34 nebudú vedieť dostatočne spoľahlivo preukázať kvalitu a vlastnosti použitých materiálov, prípadne bude preukázané pozmeňovanie obsahu inšpekčných certifikátov v dodávateľskom reťazci, budú takéto komponenty vymenené.

Momentálne nie je možné presne stanoviť či a v akom rozsahu príde k posunutiu termínu uvádzania 3. bloku Mochovce do prevádzky. Rozsah prípadného oneskorenia bude závisieť od výsledkov prebiehajúcich kontrol hutného materiálu a rozsahu opatrení, ktoré z nich môžu vyplývať. Z tohto hľadiska by boli najnepriaznivejšie zistenia, ktoré by vyžadovali výmeny niektorých komponentov hutného materiálu.

ÚJD SR paralelne kontroluje a vyhodnocuje aj iné oblasti, preukazujúce technickú a kvalitatívnu pripravenosť 3. bloku na zavezenie paliva. Pokiaľ držiteľ povolenia nepreukáže splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, ÚJD SR povolenie na uvádzanie 3. bloku JE Mochovce 3, 4 do prevádzky nevydá.